



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE**

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 25. sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine razmatralo je Izvješće Programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koje je podnio Gradonačelnik, te na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18 i 2/20) donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 363-01/18-01/39
URBROJ: 2103/02-02-20-15
Bjelovar, 8. lipnja 2020.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**
Ante Topalović, univ. bacc. oec.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18 i 2/20) Gradonačelnik Grada Bjelovara podnosi Gradskom vijeću Grada Bjelovara

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu objavljen je u "Službenom glasniku Grada Bjelovara", broj 8/18. i 7/19.)

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

I Program građenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete i uređenje građevinskog zemljišta

| R.br. | Prihodi | Plan u 2019. | Ostvareno |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Komunalni doprinos | 3.300.000,00 | 3.163.622,73 |
| 2. | Doprinos za šume | 500.000,00 | 315.060,05 |
| 3. | Parkiranje-građani (naknada za izgradnju parkirališta) | 100.000,00 | 30.000,00 |
| 5. | Naknada troškova vezane za izdavanje akata o gradnji | 500.000,00 | 418.491,00 |
| 7. | Vodni doprinos | 450.000,00 | 59.120,89 |
| | Upravne pristojbe | 880.000,00 | 409.354,62 |
| 8. | Naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | MRRIFEU – Agencija za plaćanje u poljoprivredi | 5.238.502,50 | 2.580.742,06 |
| 10. | Porez i prirez | 4.113.097,50 | 7.097.157,83 |
| 11. | Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(Rekonstrukcija Zagorske i dojela Ul. F. Livadića) | 222.000,00 | 222.000,00 |
| | UKUPNO: | 15.903.600,00 | 14.895.549,18 |

1. Nerazvrstane ceste

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1. | Radničko naselje, rekonstrukcija cesta s izgradnjom oborinske odvodnje, Faza V | 1.050.000,00 | 1.243.151,12 |
| 1.2. | Rekonstrukcija Ul. Vidikovac - dio | 366.000,00 | 365.407,89 |
| 1.3. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Starim Plavnicama - Staroplavnička | 5.500.000,00 | 5.303.765,09 |
| 1.4. | Rekonstrukcija Zagorske i dijela Ul. F. Livadića | 1.500.000,00 | 1.510.191,88 |
| 1.5. | Rekonstrukcija raskrižja P. Biškupa-M. Šufflaya | 670.000,00 | 662.711,62 |
| 1.6. | Rekonstrukcija Livadske ulice - dio | 200.000,00 | 3.750,00 |
| 1.7. | Izgradnja dijela Ul. V. Žganeca (spoj na Đurđevačku) – pripremni radovi | 50.000,00 | 17.500,00 |
| 1.8. | Izrada geodetskih elaborata za upis cesta | 320.000,00 | 310.031,25 |
| 1.9. | Troškovi vodnog doprinosa | 100.000,00 | 2.039,06 |
| 1.10. | Rekonstrukcija raskrižja u Patkovcu | 700.000,00 | 702.727,89 |
| | UKUPNO: | 10.366.000,00 | 10.119.236,74 |

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1. | Rekonstrukcija Korza | 100.000,00 | 40.000,00 |
| 2.2. | Izgradnja pješačke staze u Rajiću | 500.000,00 | 486.101,83 |
| 2.3. | Izgradnja pješačke staze Rajić-Prgomelje | 300.000,00 | 294.078,64 |
| 2.4. | Izgradnja pješačke staze Prgomelje - Gudovac | 1.350.000,00 | 1.370.340,82 |
| | UKUPNO: | 2.250.000,00 | 2.190.521,29 |

3. Javne zelene površine

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.1. | Izgradnja dječjeg igrališta u Ul. A. Mihanovića | 220.000,00 | 217.351,38 |
| 3.2. | Revitalizacija parka Borik i sportsko-rekreacijske zone | 900.000,00 | 1.080.811,75 |
| 3.3. | Uređenje dječjeg igrališta Ciglana i Radničko naselje | 300.000,00 | 290.749,88 |
| | UKUPNO: | 1.420.000,00 | 1.588.913,01 |

4. Opća javna namjena

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 4.1. | Projektna dokumentacija | 500.000,00 | 201.562,50 |
| 4.2. | Otkup čestica za izgradnju infrastrukture | 200.000,00 | 162.700,00 |
| 4.3. | Izgradnja oborinske odvodnje - Vidikovac | 450.000,00 | 8.001,58 |
| | UKUPNO: | 1.150.000,00 | 372.264,08 |

5. Javna rasvjeta

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5.1. | Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete „Borik“ | 630.000,00 | 622.575,00 |
| | UKUPNO: | 630.000,00 | 622.575,00 |

6. Groblja (uređenje, proširenje i otkup)

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|----------------------|------------------|----------|
| 6.1. | Borik- otkup čestice | 87.600,00 | 0 |
| | UKUPNO: | 87.600,00 | 0 |

II Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

| R.br. | Naziv objekta ili uređaja | Plan u 2019. | Izvedeno |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Sanacija odlagališta u Grgincu | 10.000,00 | 0 |
| 2. | Izgradnja reciklažnog dvorišta - Doline | 6.286.000,00 | 5.902.217,60 |
| 3. | Izgradnja postrojenja za biološku obradu otpada - dokumentacija | 250.000,00 | 172.268,75 |
| 4. | Izgradnja sortirnice | 300.000,00 | 245.869,89 |
| 5. | Izgradnja proširenja tijela odlagališta Doline | 100.000,00 | 0 |
| 6. | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 10.000,00 | 0 |
| | UKUPNO: | 6.956.000,00 | 6.320.356,24 |

Izvori prihoda

| R.br. | Naziv objekta | Plan u 2019. | Izvršeno |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Kreditno zaduženje | 1.902.500,00 | 1.902.500,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici Proračuna i kratkoročni kredit | 553.500,00 | 3.925.395,19 |
| 3. | Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 4.500.000,00 | 492.461,05 |
| | UKUPNO: | 6.956.000,00 | 6.320.356,24 |

KLASA: 363-01/18-01/ 39
URBROJ: 2103/01-02-20-11
Bjelovar, 08.05.2020.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak