



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/87-01/39
URBROJ: 2103/01-01-20-13
Bjelovar, 15. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i u povodu toga donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će stručna suradnica za građenje Dragica Kupsjak.

GRADONAČELNIK

Dario Hrebak



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

KLASA: 363-01/87-01/39
URBROJ: 2103/01-06-20-12
Bjelovar, 08.05.2020.

Gradonačelnik Grada Bjelovara
Dario Hrebak

**Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu**

Odredbama članka 71. stavcima 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20 - u nastavku: Zakon) propisano je da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.

Odredbom članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) propisano da gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Kako je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u nadležnosti ovog Upravnog odjela pripremili smo tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 8/18 i 7/19) utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvori sredstava za izvršenje Programa.

U nastavku slijedi popis projekata – radova koji su planirani Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, a koji u 2019. godini nisu završeni:

- izgradnja oborinske odvodnje iz Vidikovca (Brezovački dio), radovi završeni u ožujku 2020. godine

- rekonstrukcija Livadske ulice, završetak radova bio je planiran krajem travnja 2020. godine, no radi situacije sa korona virusom radovi su obustavljeni i isti će biti nastavljeni i završeni u ljetu

- otkup čestice za proširenje groblja Borik je u postupku izvlaštenja

Planirani stalni prihodi (šumski doprinos, vodni doprinos) prihodovani su u manjim iznosima od planiranih. Razlika sredstava za podmirenje izvršenja Programa namirena je iz poreza i prireza, ostalih sredstava Proračuna, te kratkoročnim zaduženjima.

Slijedi tabelarni pregled Programa za 2019. godinu (ostvarenog prihoda i rashoda).

PROGRAM GRAĐENJA JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA, JAVNE RASVJETE I UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U 2019. GODINI	IZNOS kn
Ukupno ostvaren prihod u 2019. godini	7.798.391,35 kn
Ukupno izvedeno i utrošeno u 2019. godini	14.895.549,18 kn
RAZLIKA	7.097.157,83 kn

Usporedba izvršenja Programa gradnje

IZVRŠENJE 2014. GOD. (kn)	IZVRŠENJE 2015. GOD. (kn)	IZVRŠENJE 2016. GOD. (kn)	IZVRŠENJE 2017. GOD. (kn)	IZVRŠENJE 2018. GOD.	IZVRŠENJE 2019. GOD
5.213.073,26	6.912.123,75	7.571.411,84	6.996.294,15	8.169.753,28	14.895.549,18

Iz Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu realiziran je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta dok su ostali projekti aplicirani prema EU fondovima i čeka se njihova realizacija.

U prilogu dostavljamo Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Predlažemo da Gradskom vijeću Grada Bjelovara podnesete na razmatranje i prihvatanje Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

PROČELNIK
Ivica Markovinović, dipl. ing. geologije



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18. i 32/20) i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13, 1/18 i 2/20) Gradonačelnik Grada Bjelovara podnosi Gradskom vijeću Grada Bjelovara

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu objavljen je u "Službenom glasniku Grada Bjelovara", broj 8/18. i 7/19.)

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

I Program građenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete i uređenje građevinskog zemljišta

R.br.	Prihodi	Plan u 2019.	Ostvareno
1.	Komunalni doprinos	3.300.000,00	3.163.622,73
2.	Doprinos za šume	500.000,00	315.060,05
3.	Parkiranje-građani (naknada za izgradnju parkirališta)	100.000,00	30.000,00
5.	Naknada troškova vezane za izdavanje akata o gradnji	500.000,00	418.491,00
7.	Vodni doprinos	450.000,00	59.120,89
	Upravne pristojbe	880.000,00	409.354,62
8.	Naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina	600.000,00	600.000,00
	MRRIFEU – Agencija za plaćanje u poljoprivredi	5.238.502,50	2.580.742,06
10.	Porez i prirez	4.113.097,50	7.798.391,35
11.	Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(Rekonstrukcija Zagorske i dojela Ul. F. Livadića)	222.000,00	222.000,00
	UKUPNO:	15.903.600,00	14.895.549,18

1. Nerazvrstane ceste

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvedeno
1.1.	Radničko naselje, rekonstrukcija cesta s izgradnjom oborinske odvodnje, Faza V	1.050.000,00	1.243.151,12
1.2.	Rekonstrukcija Ul. Vidikovac - dio	366.000,00	365.407,89
1.3.	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Starim Plavnicama - Staroplavnička	5.500.000,00	5.303.765,09
1.4.	Rekonstrukcija Zagorske i dijela Ul. F. Livadića	1.500.000,00	1.510.191,88
1.5.	Rekonstrukcija raskrižja P. Biškupa-M. Šufflaya	670.000,00	662.711,62
1.6.	Rekonstrukcija Livadske ulice - dio	200.000,00	3.750,00
1.7.	Izgradnja dijela Ul. V. Žganeca (spoj na Đurđevačku) – pripremni radovi	50.000,00	17.500,00
1.8.	Izrada geodetskih elaborata za upis cesta	320.000,00	310.031,25
1.9.	Troškovi vodnog doprinosa	100.000,00	2.039,06
1.10.	Rekonstrukcija raskrižja u Patkovcu	700.000,00	702.727,89
	UKUPNO:	10.366.000,00	10.119.236,74

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvedeno
2.1.	Rekonstrukcija Korza	100.000,00	40.000,00
2.2.	Izgradnja pješačke staze u Rajiću	500.000,00	486.101,83
2.3.	Izgradnja pješačke staze Rajić-Prgomelje	300.000,00	294.078,64
2.4.	Izgradnja pješačke staze Prgomelje - Gudovac	1.350.000,00	1.370.340,82
	UKUPNO:	2.250.000,00	2.190.521,29

3. Javne zelene površine

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvedeno
3.1.	Izgradnja dječjeg igrališta u Ul. A. Mihanovića	220.000,00	217.351,38
3.2.	Revitalizacija parka Borik i sportsko-rekreacijske zone	900.000,00	1.080.811,75
3.3.	Uređenje dječjeg igrališta Ciglana i Radničko naselje	300.000,00	290.749,88
	UKUPNO:	1.420.000,00	1.588.913,01

4. Opća javna namjena

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvedeno
4.1.	Projektna dokumentacija	500.000,00	201.562,50
4.2.	Otkup čestica za izgradnju infrastrukture	200.000,00	162.700,00
4.3.	Izgradnja oborinske odvodnje - Vidikovac	450.000,00	8.001,58
	UKUPNO:	1.150.000,00	372.264,08

5. Javna rasvjeta

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvedeno
5.1.	Rekonstrukcija i dogradnja javne rasvjete „Borik“	630.000,00	622.575,00
	UKUPNO:	630.000,00	622.575,00

6. Groblja (uređenje, proširenje i otkup)

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvedeno
6.1.	Borik- otkup čestice	87.600,00	0
	UKUPNO:	87.600,00	0

II Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

R.br.	Naziv objekta ili uređaja	Plan u 2019.	Izvedeno
1.	Sanacija odlagališta u Grgincu	10.000,00	0
2.	Izgradnja reciklažnog dvorišta - Doline	6.286.000,00	5.902.217,60
3.	Izgradnja postrojenja za biološku obradu otpada - dokumentacija	250.000,00	172.268,75
4.	Izgradnja sortirnice	300.000,00	245.869,89
5.	Izgradnja proširenja tijela odlagališta Doline	100.000,00	0
6.	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	10.000,00	0
	UKUPNO:	6.956.000,00	6.320.356,24

Izvori prihoda

R.br.	Naziv objekta	Plan u 2019.	Izvršeno
1.	Kreditno zaduženje	1.902.500,00	1.902.500,00
2.	Opći prihodi i primici Proračuna i kratkoročni kredit	553.500,00	3.925.395,19
3.	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	4.500.000,00	492.461,05
	UKUPNO:	6.956.000,00	6.320.356,24

KLASA: 363-01/18-01/ 39
URBROJ: 2103/01-02-20-11
Bjelovar, 08.05.2020.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE**

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na __. sjednici održanoj __ 2020. godine razmatralo je Izvješće Programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koje je podnio Gradonačelnik, te na temelju članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/13 i 1/18) donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvća se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Bjelovara".

KLASA: 363-01/18-01/39
URBROJ: 2103/02-02-20-13
Bjelovar, __ 2020.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**
Ante Topalović, univ. bacc. oec.